

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año de Ejecución								Año de Ejecución			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Saldo	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	
V0141603064250	Rehabilitación y Pavimentación de Las Calles de los Barrios "El Pinar" y "El Sol"	26746	Yucatán	Cholulilla	Cholulilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	Transportes y Viabilidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registre la entidad Federativa a su municipio en el campo observaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
V0141603064252	Construcción de Cuatro Quimiorios en la Localidad de Cholulilla - 16721	16721	Yucatán	Cholulilla	Cholulilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registre la entidad Federativa a su municipio en el campo observaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
V0141603064253	Construcción de Cuatro Quimiorios en la Localidad de Cholulilla - 16722	16722	Yucatán	Cholulilla	Cholulilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registre la entidad Federativa a su municipio en el campo observaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
V0141603064254	Construcción de Cuatro Quimiorios en la Localidad de Cholulilla - 16723	16723	Yucatán	Cholulilla	Cholulilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registre la entidad Federativa a su municipio en el campo observaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
V014170303951434	Rehabilitación y Pavimentación de las Calles de los Barrios "El Pinar" y "El Sol" - 14581	14581	Yucatán	Cholulilla	Cholulilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$2,078,584	\$1,967,512	\$1,967,512	\$1,967,512	\$1,967,512	\$1,967,512	\$1,967,512	\$1,967,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre la entidad Federativa a su municipio en el campo observaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
V014170303951437	Rehabilitación y Pavimentación de las Calles de los Barrios "El Pinar" y "El Sol" - 14582	14582	Yucatán	Cholulilla	Cholulilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$428,194	\$428,194	\$428,194	\$428,194	\$428,194	\$428,194	\$428,194	\$428,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	69.33	Financiera / Física / Registre la entidad Federativa a su municipio en el campo observaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
V014170303951439	Rehabilitación y Pavimentación de las Calles de los Barrios "El Pinar" y "El Sol" - 12547	12547	Yucatán	Cholulilla	San José	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,558	\$93,558	\$93,558	\$93,558	\$93,558	\$93,558	\$93,558	\$93,558	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre la entidad Federativa a su municipio en el campo observaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
V014170303951444	Rehabilitación y Pavimentación de las Calles de los Barrios "El Pinar" y "El Sol" - 12548	12548	Yucatán	Cholulilla	Yaxocmul de Bonifacio	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	En Ejecución	2017	\$233,895	\$233,895	\$233,895	\$233,895	\$233,895	\$233,895	\$233,895	\$233,895	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre la entidad Federativa a su municipio en el campo observaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
V014170303951443	Rehabilitación y Pavimentación de las Calles de los Barrios "El Pinar" y "El Sol" - 12547	12547	Yucatán	Cholulilla	X-tuch	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre la entidad Federativa a su municipio en el campo observaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
V014170303951444	Rehabilitación y Pavimentación de las Calles de los Barrios "El Pinar" y "El Sol" - 12548	12548	Yucatán	Cholulilla	Abahom	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre la entidad Federativa a su municipio en el campo observaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
V014170303951443	Rehabilitación y Pavimentación de las Calles de los Barrios "El Pinar" y "El Sol" - 12547	12547	Yucatán	Cholulilla	San José Cha	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre la entidad Federativa a su municipio en el campo observaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
V014170303951444	Rehabilitación y Pavimentación de las Calles de los Barrios "El Pinar" y "El Sol" - 12548	12548	Yucatán	Cholulilla	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,558	\$93,558	\$93,558	\$93,558	\$93,558	\$93,558	\$93,558	\$93,558	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre la entidad Federativa a su municipio en el campo observaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRELIMINAR